

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor		Execu- tado %	Parcela-01		Parcela-02	
		R\$	%		Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
					%	%	%	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.415,79	8,18%		100,00	100,00		100,00
02	PAREDES E PAINES	R\$ 744,80	2,52%		100,00	100,00		100,00
03	REVESTIMENTOS	R\$ 14.020,59	47,49%		68,93	68,93	31,07	100,00
04	ESQUADRIAS	R\$ 10.127,64	34,30%		25,94	25,94	74,06	100,00
05	INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS	R\$ 1.090,48	3,69%		100,00	100,00		0,00
06	COBERTURA	R\$ 844,75	2,86%			0,00	100,00	100,00
07	LIMPEZA	R\$ 279,26	0,96%			0,00	100,00	100,00
	TOTAIS	R\$ 29.523,30				56,03		43,97
	BDI	R\$ 7.380,83	100,00%	0,00%		56,03		100,00
	TOTAL COM BDI	R\$ 36.904,13				R\$ 20.677,38		R\$ 16.226,75

* Sp = Simples, Ac = Acumulado